

温州泽明纺织有限公司年产织带100吨

建设项目竣工环境保护验收意见

2021年3月13日，温州泽明纺织有限公司根据《温州泽明纺织有限公司年产织带100吨建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州泽明纺织有限公司是一家专业从事织带加工、销售的企业，企业租赁温州市龙湾区海城街道埭头村股份经济合作社名下位于温州经济技术开发区金海三道311号丁山垦区C区1号南三楼的现有厂房进行生产，租赁建筑面积为660 m²，项目总投资50万元，设计年产织带100吨的生产规模，现实际已达到设计生产规模。

项目现有职工5人，企业不设食宿。生产实行一班制，日工作时间为9小时，年工作日为280天。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年9月委托浙江圣亚环保科技有限公司编制《温州泽明纺织有限公司年产织带100吨建设项目环境影响登记表》，已于2020年10月30日经温州经济技术开发区行政审批局备案（温开环改备〔2020〕303号）。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，环保投资2万元，占总投资额的4%。

（四）验收范围

本次验收的范围为温州泽明纺织有限公司年产织带100吨建设项目。

二、工程变更情况

根据现场调查，本项目性质、规模、建设地点、生产工艺等均未发生变化，不存在重大变化，满足验收条件。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水为员工生活污水，无生产废水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准后纳入市政污水管网，再经温州经济技术开发区第三污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。

（二）废气

涤纶织带采用烫带机对织带进行烫带处理，烫带过程不使用定型助剂。一台烫带机产生的废气经收集后汇总至五楼楼顶一台油烟净化器处理后排放，排放高度约24米。

（三）噪声

项目噪声主要来自各机械设备运行。项目通过车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；对噪声相对较大的设备加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；在设备选型上尽量选用低噪声设备。

（四）固体废弃物

项目固废主要为残次品和生活垃圾，委托环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施果和工程建设对环境的影响

杭州天量检测科技有限公司于2021年1月17日、18日在温州泽明纺织有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷

达到设计生产能力的 75%以上,环境保护设施运行正常,满足验收监测的要求。

(一) 污染物达标排放情况

(1) 废水

验收监测结果表明,验收监测期间项目在正常工况下,生活污水排放口排放的 pH 值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、排放浓度及其日均值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准限值要求,氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013)中的间接排放限值要求,总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表 1 中 B 级限值要求。

(2) 噪声

验收监测结果表明,验收监测期间项目在正常工况下,厂界东侧测点厂界环境噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准要求。厂界南侧、西侧、北侧 3 个测点厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。

(3) 固体废弃物

项目一般固废均已按要求妥善处理。

(二) 污染物排放总量

根据企业提供的数据与监测结果计算,该项目实际年排放化学需氧量 0.0028 吨、氨氮 0.00029 吨、总氮 0.0007 吨,均符合环评提出的年排放化学需氧量 0.003 吨、氨氮 0.0003 吨、总氮 0.0008 吨的总量控制要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验,温州泽明纺织有限公司年产织带 100 吨

建设项目技术资料齐全,环境保护设施按环境影响报告表的要求建成,环境保护设施经查验合格,各项污染物均能达标排放并满足总量控制的要求,防治污染能力基本适应主体工程的需要,具备环境保护设施正常运转的条件。经审议,验收工作组同意该建设项目通过环境保护设施竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范,完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息,公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、加强车间环境管理,保持整洁环境,继续完善各类环保管理制度,将环保责任落实到人。

3、做好高噪声设备的减震降噪工作,合理安排布局,确保厂界噪声稳定达标排放。

4、加强烫带废气的收集与处理,提高废气收集效率与处理效率,减少排放量。完善废气处理设施标识和操作规程,并做好处理设施运行维护工作及台账记录,保持良好的污染物去除效果,确保达标排放。


5、按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等要求定期开展外排污染物的自检监测工作,及时发现问题,采取有效措施,确保外排污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字:

叶培春



100 吨建设项目竣工环

[illegible]

2021/3/13 10:58